

Z á p i s

sepsaný dne 24. ledna 2018 ve Znojmě.

P ř e d m ě t e m

je mezistátní kolaudace a vyúčtování nákladů na vyčištění **Vratěnského potoka/Frattingbach – namenloser Bach a hraničního vodního toku Jakoby/namenloser Bach** v k.ú. Vratěnin, okres Znojmo (odpovídá k.ú. Luden a Oberthürna, obec Raabs an der Thaya, okres Waidhofen an der Thaya)

P ř í t o m n i

Za českou stranu

Dipl.-Ing. Roman G r i c

Za rakouskou stranu

Dipl.-Ing. Alfred Kahrer
Dipl.-Ing. Thomas Rögner

Ú v o d :

Na 22. zasedání Komise/2014 sdělili experti obou stran, že podle pověření Komise provedli dne 5. listopadu 2013 prohlídku hraničních vodních toků č. 224 Vratěnský potok/namenloser Bach, č. 225 Vratěnský potoka/Frattingbach (č. 9 „Seznamu úseků“) a na něj navazujícího hraničního vodního toku č. 223 Jakoby/namenloser Bach (č. 29 „Seznamu úseků“) mezi hraničními znaky VII/41-1 a VII/43-10 (nové číslování) a zjistili, že:

- v regulovaném úseku mezi hraničními znaky VII/41-1 a VII/42-1 je průtočný profil silně zanesený. Ke zlepšení odtokových poměrů by bylo zapotřebí odstranit nánosy sedimentů a obnovit původní průtočný profil;
- v dolním přirozeném úseku Vratěnského potoka mezi hraničními znaky VII/43-1 a VII/43-10 je potřeba provést údržbu břehových dřevin, protože průtočný profil je silně zarostlý a je tím negativně ovlivněn odtok. Rozsah těchto opatření se omezí na odstranění jednotlivých kmenů ze skupin dřevin pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Experti obou stran navrhli tyto nedostatky odstranit jako „společné práce“. Provedli odhad rozsahu nutných prací a podle Seznamu jednotkových reprezentativních cen vypracovali odhad nákladů ve výši 4 764,86 EUR.

Podle návrhu Subkomise II Komise rozhodla, že

- náklady „Společných prací“ v celkové výši asi 4 800,- EUR ponese každá strana vzhledem ke stejnému zájmu jednou polovinou,
- vzhledem k lepší možnosti přístupu práce provede rakouská strana.

Komise pověřila experty obou stran, aby zajistili vše potřebné pro provedení prací, jakož i pro mezistátní kolaudaci a vyúčtování a podali o tom Komisi zprávu.

Technická zpráva:

V regulovaném úseku toku mezi hraničními znaky VII/41-1 a VII/42-1 byly na jaře 2015 odstraněny sedimenty a obnoven původní profil koryta.

V dolním přirozeném úseku toku mezi hraničními znaky VII/43-1 a VII/43-10 byla v roce 2017 provedena údržba břehových porostů. Ke znovuobnovení průtočnosti toku byly v nezbytném rozsahu odstraněny z průtočného profilu toku kmeny, tvořící zátarasy.

Nález:

Práce provedené rakouskou stranou byly experty obou stran dnešního dne prohlédnuty. Konstatuje se, že tyto práce byly potřebné a že byly provedeny odborně. Na základě dnešního nálezu se tyto práce prohlašují za mezistátně zkolaudované. Dnešním dnem je každá strana zodpovědná za údržbu úseku na vlastním státním území.

Vyúčtování:

Na základě provedených prací byl sestaven tento rozpočet:

Pol. reprezent. jednotkových cen	Označení	EUR
I. 1. a)	Profilový výkop pozemním rypadlem 590 m ³ × 4,75 EUR/m ³	2 802,50
I. 2.	Příplatek za naložení na dopravní prostředek 20 % ceny položky I.1.a)	560,50
VI.18	Režijní práce motorovou pilou 8,0 h × 30,52 EUR	244,16
VI. 2.	Průměrná hrubá mzda pomocného dělníka 8 hod. × 36,02 EUR/h	288,16
CELKEM		3 895,32

Z celkových nákladů společných prací ve výši 3 895,32 EUR připadá

na českou stranu 50 %, t. j. 1 947,66 EUR

Touto částkou bude česká strana zatížena v bilanci „Společných prací“.

Za českou stranu:



Za rakouskou stranu:

