

TABELLE

über die während der siebenten periodischen Kontrolle der Grenzzeichen
an der Staatsgrenze Österreich – Slowenien in den Jahren 2015 bis 2022 durchgeführten Arbeiten

Grenzabschnitt	Länge des Grenzabschnittes in km	Anzahl der Grenzzeichen	Standorte der Grenzzeichen geodätisch überprüft	Leicht beschädigte Grenzzeichen instandgesetzt	Stark beschädigte Grenzzeichen durch neue ersetzt	Fehlende Grenzzeichen durch neue ersetzt	Schiefe Grenzzeichen in die richtige Lage gebracht	Grenzzeichen auf die richtige Stelle gesetzt	Grenzzeichen auf eine sichere Stelle versetzt	Zusätzliches Grenzzeichen gesetzt	Direkte Vermarkung in indirekte geändert oder umgekehrt	Type des Grenzzeichens geändert	Unterirdische Vermarkung durch neue ersetzt	Beschriftung ausgebaut oder ergänzt	Grenzzeichen und Beschriftung gestrichen	Grenzstreifen freigemacht in km	Kreisfläche von 1 m um das Grenzzeichen freigemacht	Fehler in den Grenzdokumenten festgestellt	Sonstige Feststellungen oder Arbeiten
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I	15,0	413	0	29	8	0	33	0	0	0	0	0	0	0	392	2,2	210	0	ND
II	17,1	389	49	55	33	2	94	0	5	0	0	0	10	2	381	0,8	244	0	ND
III	7,4	240	14	23	11	3	125	0	5	0	0	0	5	0	236	0,4	106	5	ND
IV	15,0	202	44	19	25	18	67	0	22	0	0	1	21	0	204	0,0	114	0	ND,WH
V	7,5	80	16	6	6	5	27	0	6	0	0	0	6	0	80	0,0	44	0	ND
VI	5,5	89	3	7	4	1	22	3	1	0	0	0	2	0	87	0,0	44	2	ND
VII	5,7	85	7	5	0	4	34	0	3	0	0	0	3	0	86	0,0	39	5	ND
VIII	6,4	180	17	0	0	4	2	1	2	0	0	3	2	0	0	0,0	5	0	WH
IX	13,5	473	27	2	3	2	5	0	0	0	1	1	3	1	8	0,0	8	2	WH
X	13,5	393	11	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	5	0,0	5	0	WH
XI	15,3	301	11	0	0	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0,0	0	0	WH
XII	8,2	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	-
XIII	6,0	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	-
XIV	12,3	315	3	11	0	0	83	0	1	0	0	0	1	0	315	0,0	300	0	ÜP
XV	3,6	53	0	12	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	53	0,0	52	0	ÜP
XVI	11,3	300	14	18	12	0	101	0	1	0	0	0	1	0	299	0,0	279	1	ÜP
XVII	11,2	303	9	39	2	0	65	0	0	0	0	0	0	0	302	1,2	301	5	ÜP
XVIII	7,2	165	6	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	165	0,0	165	0	ÜP
XIX	10,0	278	8	4	1	0	138	0	0	0	0	0	0	0	277	0,0	277	0	ÜP
XX	9,2	162	5	3	0	2	58	0	0	0	0	2	2	0	162	0,0	162	0	ÜP
XXI	11,1	265	36	0	4	1	153	0	7	0	0	1	8	0	265	0,0	265	0	ÜP
XXII	18,0	275	3	22	1	1	111	2	0	0	0	2	0	2	272	12,3	0	1	ÜP
XXIII	15,9	282	17	5	0	0	122	0	0	0	0	0	0	1	277	14,6	0	4	ÜP
XXIV	16,6	158	4	11	0	2	43	0	0	1	0	0	1	0	156	3,6	0	1	ÜP
XXV	20,7	280	11	33	2	3	123	3	0	0	0	3	0	10	276	7,1	0	13	ÜP,WH
XXVI	18,9	359	12	26	0	3	183	3	0	0	1	3	3	7	355	10,0	0	16	ÜP
XXVII	16,1	302	22	17	1	2	96	0	1	2	0	2	2	0	297	9,7	6	27	ÜP
Summe	318,2	6655	349	295	118	52	1727	13	55	3	2	21	72	21	4950	66,1	2626	82	

ÜP periodische Überprüfung der Grenzzeichen, Änderungen in der Vermarkung sind in den Ergänzungen und Berichtigungen zum Grenzurkundenwerk enthalten.

ND Überprüfung Grenzzeichen, Änderungen in der Vermarkung werden in die Neudokumentation des entsprechenden Grenzabschnittes eingearbeitet.

WH Wiederherstellungsarbeiten an einzelnen Grenzzeichen, Änderungen in der Vermarkung sind in den Ergänzungen und Berichtigungen zum Grenzurkundenwerk enthalten.